

**Отчет по графику реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 гг." (этап 2014-2015 годов)**

наименование субъекта:


Ростовская область

составлен по состоянию

на 01.10.2015

			единицы измерения	с участием средств Фонда	без участия средств Фонда
<b>План всего:</b>	1	план	тыс.кв.м	15,5	23,9
<b>Объявлено аукционов</b>	2	план	тыс.кв.м	8,7	11,9
	3	факт	тыс.кв.м	7,5	11,9
<b>Заключение контрактов</b>	4	план	тыс.кв.м	15,5	23,9
	5	факт	тыс.кв.м	11,5	21,6
<b>Исполнение контрактов</b>	6	план	тыс.кв.м	15,5	23,9
	7	факт	тыс.кв.м	5,7	17,7
<b>Предоставление земельных участков</b>	8	план	тыс.кв.м	8,7	9,3
	9	факт	тыс.кв.м	8,9	12,5
<b>Ввод дома в эксплуатацию</b>	10	план	тыс.кв.м	7,4	9,3
	11	факт	тыс.кв.м	7,1	9,3
<b>Переселение жителей</b>	12	план	тыс.кв.м	8,8	15,3
	13	факт	тыс.кв.м	4,6	20,0
<b>Причины отставания от графика</b>	14	Неисполнение показателя "Заключение контрактов" обусловлено тем, что органами местного самоуправления в настоящее время проводятся мероприятия по определению стоимости возмещения за изымаемые аварийные жилые помещения, не согласием собственников с размером возмещения, кроме того, проводятся розыскные мероприятия по определению место положения собственников			

Заместитель министра строительства,  
архитектуры и территориального  
развития Ростовской области



А.В. Дранников

