

Отчет по графику реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 гг." (этап 2015-2016 годов)

наименование субъекта:


Ростовская область

составлен по состоянию

на 01.11.2015

			единицы измерения	с участием средств Фонда	без участия средств Фонда
План всего:	1	план	тыс.кв.м	15,46	4,2
Объявлено аукционов	2	план	тыс.кв.м	8,16	3,2
	3	факт	тыс.кв.м	6,74	3,0
Заключение контрактов	4	план	тыс.кв.м	15,46	4,2
	5	факт	тыс.кв.м	9,19	3,8
Исполнение контрактов	6	план	тыс.кв.м	7,31	1,7
	7	факт	тыс.кв.м	2,42	1,3
Предоставление земельных участков	8	план	тыс.кв.м	6,01	1,7
	9	факт	тыс.кв.м	6,68	2,2
Ввод дома в эксплуатацию	10	план	тыс.кв.м	0,00	2,4
	11	факт	тыс.кв.м	0,06	0,5
Переселение жителей	12	план	тыс.кв.м	7,31	1,0
	13	факт	тыс.кв.м	2,42	1,3
Причины отставания от графика	14	Неисполнение показателей обусловлено тем, что органами местного самоуправления в настоящее время проводятся мероприятия по определению стоимости возмещения за изымаемые аварийные жилые помещения, не согласием собственников с размером возмещения, кроме того, проводятся розыскные мероприятия по определению местоположения собственников			

Заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области



А.В. Дранников

